



EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO EDEC-EP

ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA

CONTRATO No. MCO-EDEC-EP-001-2015 SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONOMICO EDEC-EP Y EL ING. FREDY JIMBO QUIZHPE, PARA REALIZAR LAS OBRAS CIVILES PARA EL PROYECTO INNOVACENTRO DE LA MADERA Y EL MUEBLE EN LAS INSTALACIONES DEL ECOPARQUE INDUSTRIAL CHAULLAYACU

En la ciudad de Cuenca, a los dieciocho días del mes de febrero 2016, se reúnen los miembros de la Comisión de Recepción integrada por el Ing. Andrés Valdiviezo Quezada, Gerente de Proyectos EDEC EP; Ing. Ind. Moisés Tamariz Vélez, Administrador Innovacentro de la Madera y el Mueble; y, el Ing. Remigio Sánchez Cisneros, Fiscalizador Chaullayacu. Por otra parte, el Ing. Fredy Jimbo Quizhpe, ejecutor de la obra, para proceder a suscribir la presente acta de RECEPCION DEFINITIVA, al tenor de las siguientes cláusulas:

PRIMERA: Antecedentes.-

1.1.- El objetivo de la Empresa de Desarrollo Económico Municipal – EDEC EP, constituye la puesta en marcha del *Innovacentro del Mueble y la Madera*; razón por la cual ha considerado conveniente elevar a concurso de menor cuantía la ejecución de obras civiles en las instalaciones en el lote industrial del Ecoparque Chaullayacu

El proceso considera efectuar la remoción y reposición de áreas de piso en hormigón armado ya colapsadas dentro de la nave industrial; además contempla la construcción de un cerramiento perimetral; la ejecución de la casa de calderos; la dotación de pararrayos y, la instalación de pasamanos y pisos en la sección correspondiente a Administración del Centro Productivo Artesanal.

Con estas consideraciones, en fecha 1 de julio 2015 se suscribe el contrato No. MCO-EDEC EP-001-2015, entre la Empresa Pública Municipal de Desarrollo Económico, EDEC EP legalmente representada por su Gerente General el Lcdo. Miguel A. Escudero Coen y, el Ing. Fredy Jimbo Quizhpe en calidad de Contratista. El monto de contratación asciende a la suma de setenta y siete mil quinientos treinta y seis dólares con cuarenta y seis centavos (\$77.536,46)

SEGUNDA: Proceso de ejecución de obra.-

La ejecución de obras ha venido desarrollándose con absoluta normalidad anotando que en la reparación de pisos en hormigón armado se han incluido áreas que no estuvieron previstas originalmente así como cortes, remoción y re-conformación en determinados lugares en donde se ha vuelto indispensable la ubicación de ductos apropiados para instalaciones eléctricas a las respectivas maquinarias.

Por disposición del Señor Administrador del contrato mediante memorando No. ADM-INNOVA-EDEC-EP-0065-2015 de fecha 5 de agosto 2015, se decide liberar de la obligación de suministro e instalación de elementos pararrayos al Ingeniero Constructor, puesto que no se cuenta con la información técnica adecuada.

Las diligencias de recepción provisional de obra fueron realizadas y legalizadas en fecha 9 de septiembre 2015



EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO EDEC-EP

TERCERA: Valoración económica de trabajos ejecutados.-

El monto de trabajos realizados por el Contratista en planillas de obra, y planillas de costo más porcentaje asciende a la suma de noventa y seis mil seiscientos diecinueve dólares con setenta y ocho centavos (\$96.619,78) de acuerdo al siguiente detalle:

CONTRATO PRINCIPAL

DESCRIPCION DE PLANILLA	MONTO	DESCUENTOS			TOTAL CANCELADO
		ANTICIPO	IMPUESTO	MULTAS	
Anticipo	38.747,19				
De obra 1	76.954,04	38.747,19	769,54		37.437,31
De obra 2	17.607,84		176,08		17.431,76
Sub total:	94.561,88	38.747,19	945,62		54.869,08

COSTO MAS PORCENTAJE

DESCRIPCION DE PLANILLA	MONTO	DESCUENTOS			TOTAL CANCELADO
		ANTICIPO	IMPUESTO	MULTAS	
De obra 1	2.057,90		20,58		2.037,32
Sub total:	2.057,90		20,58		2.037,32

VALORES TOTALES :	96.619,78	38.747,19	966,20		56.906,40
-------------------	-----------	-----------	--------	--	-----------

CUARTA: Liquidación de plazos.-

De lo detallado en el cuadro adjunto se desprende que el Contratista Ing. Fredy Jimbo Quizhpe, Si ha cumplido con los trabajos a él encomendados.

DESCRIPCION	FECHA	OBSERVACIONES
Contrato principal	1 de julio de 2015	
Anticipo	15 de julio de 2015	
Inicio de obra	1 de julio de 2015	
Plazo contractual		45 días
Ampliaciones		
Plazo total		45 días
Término de plazo	15 de agosto de 2015	
Término de obra	14 de agosto de 2015	



EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO EDEC-EP

QUINTA: Conclusiones.-

Los miembros de la Comisión convienen en dar por recibido de manera DEFINITIVA los trabajos de ejecución de obras del contrato No. MCO-EDEC EP-001-2015, *obras de readecuación de la nave industrial destinada al Proyecto Obras civiles para el proyecto Innovacentro de la madera y el mueble en las instalaciones del Ecoparque Industrial Chaullayacu.*

Para constancia se suscribe el presente documento en cinco ejemplares del mismo tenor y efecto.

Cuenca, 18 de febrero 2016

Ing. Andrés Valdiviezo Quezada
GERENTE DE PROYECTOS

Ing. Moisés Tamariz Vélez
ADMINISTRADOR INNOVACENTRO

Ing. Remigio Sánchez Cisneros
FISCALIZADOR CHAULLAYACU

Ing. Fredy Jimbo Quizhpe
CONTRATISTA