

PLANIFICACIÓN PORTAL REGIONAL ARTESANAL CUENCA PRAC				CUMPLIMIENTO TOTAL DEL POA 2016		87.00%	27.8700%
Nº ENTREGABLE	ACTIVIDADES PARA OBTENER ENTREGABLES	PESO DE ACTIVIDADES	RESPONSABLE DE ACTIVIDADES	2016			
				ABRIL	POA ABRIL		
Obra de infraestructura concluida.	Recubrimiento de la Plaza.	2%	Gerente de Proyectos	 5%	 0.10%		
	Construcción de Portales.	2%	Gerente de Proyectos	 15%	 0.30%		
	Recubrimiento con ladrillo visto en la fachada de la obra nueva Huayna Capac.	2%	Gerente de Proyectos	 10%	 0.20%		
	Restauración de la casa patrimonial	2%	Gerente de Proyectos	 5%	 0.10%		
	Acabados de las edificaciones nuevas.	2%	Gerente de Proyectos	 0%	 0.00%		
	Colocación de piso y ventanas en la Casa patrimonial.	2%	Gerente de Proyectos	 25%	 0.50%		
	Pintura, señalización, topes e iluminación del parqueadero.	2%	Gerente de Proyectos	 0%	 0.00%		
	Sistema contra incendios.	2%	Gerente de Proyectos	 10%	 0.20%		
	Sistema de ventilación mecánica	2%	Gerente de Proyectos	 5%	 0.10%		