

<b>PLANIFICACIÓN POLIGONO INDUSTRIAL ECOPARQUE CHAULLAYACU</b>				<b>CUMPLIENTO TOTAL POA: 2016</b>		<b>44.25%</b>
<b>N° ENTREGABLES</b>	<b>ACTIVIDADES PARA OBTENER ENTREGABLES</b>	<b>PESO DE ACTIVIDADES PARA OBTENER ENTREGABLES</b>	<b>RESPONSABLE DE LAS ACTIVIDADES PARA OBTENER ENTREGABLES</b>	<b>2016</b>		
				<b>ENERO</b>	<b>POA ENERO</b>	
<b>PERSONAL POLIGONO INDUSTRIAL CHAULLAYACU</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>0%</b>	Gerente de Proyectos	<b>0%</b>	0.00%	
	<b>XII</b>	<b>0%</b>	Gerente de Proyectos	<b>0%</b>	0.00%	
	<b>XVI</b>	<b>0%</b>	Gerente de Proyectos	<b>0%</b>	0.00%	
	<b>VACACIONES</b>	<b>0%</b>	Gerente de Proyectos	<b>0%</b>	0.00%	
	<b>HORAS EXTRAS</b>	<b>0%</b>	Gerente de Proyectos	<b>0%</b>	0.00%	
	<b>FONDOS DE RESERVA</b>	<b>0%</b>	Gerente de Proyectos	<b>0%</b>	0.00%	
	<b>APORTE PATRONAL</b>	<b>0%</b>	Gerente de Proyectos	<b>0%</b>	0.00%	
	<b>SEGURIDAD Y VIGILANCIA</b>	<b>0%</b>	Gerente de Proyectos	<b>0%</b>	0.00%	
Construccion de Planta de Tratamiento	Estudios de Consultoria (Obras Civiles, Ambientales, electromecanico, electrico)	5%	Gerente de Proyectos	<b>100%</b>	5.00%	
	Elaboracion de TDR	10%	Gerente de Proyectos y Gerente Administrativo	<b>100%</b>	10.00%	
	Lanzamiento de Oferta al Portal de Compras Publicas	10%	Gerente Administrativo	<b>100%</b>	10.00%	
	Proceso de Calificacion de Ofertas	5%	Comisión técnica para calificación	<b>100%</b>	5.00%	
	Proceso de Adjudicacion de Proceso	10%	Gerencia General	<b>100%</b>	10.00%	
	Construccion de Planta de Tratamiento	15%	Gerente de Proyectos	<b>20%</b>	3.00%	
	Fiscalizacion de Planta de Tratamiento	15%	Administrador de Proyectos	<b>8%</b>	1.25%	

N° ENTREGABLES	ACTIVIDADES PARA OBTENER ENTREGABLES	PESO DE ACTIVIDADES PARA OBTENER ENTREGABLES	RESPONSABLE DE LAS ACTIVIDADES PARA OBTENER ENTREGABLES	2016		
				ENERO	POA ENERO	
<i>Reparacion y mantenimiento de Naves Industriales Existentes en el Poligono Industrial Ecoparque Chaullayacu</i>	<i>Presupuesto y mantenimiento de las Naves Industriales</i>	10%	<i>Presupuesto y mantenimiento de las Naves Industriales</i>	<b>0%</b>	0.00%	
<i>Pago de Obras de Infraestructura Pendientes Construcion de Obras Hidrosanitarias, Muros, Veredas, Bordillos, Pavimento Rigido, ducterias, señalizacion e impactos Ambiental para el Poligono Industrial Ecoparque Chaullayacu</i>	<i>Pago de Obras de Infraestructura Pendientes Construcion de Obras Hidrosanitarias, Muros, Veredas, Bordillos, Pavimento Rigido, ducterias, señalizacion e impactos Ambiental para el Poligono Industrial Ecoparque Chaullayacu</i>	10%	<i>Pago de Obras de Infraestructura Pendientes Construcion de Obras Hidrosanitarias, Muros, Veredas, Bordillos, Pavimento Rigido, ducterias, señalizacion e impactos Ambiental para el Poligono Industrial Ecoparque Chaullayacu</i>	<b>0%</b>	0.00%	
<i>Publicidad Ecocarque Industrial Chaullayacu</i>		10%		<b>0%</b>	0.00%	
CUMPLIMIENTO POA:					44.25%	