

<b>PLANIFICACIÓN POLIGONO INDUSTRIAL ECOPARQUE CHAULLAYACU</b>				<b>CUMPLIENTO TOTAL POA: 2016</b>		<b>49.10%</b>
<b>N° ENTREGABLES</b>	<b>ACTIVIDADES PARA OBTENER ENTREGABLES</b>	<b>PESO DE ACTIVIDADES PARA OBTENER ENTREGABLES</b>	<b>RESPONSABLE DE LAS ACTIVIDADES PARA OBTENER ENTREGABLES</b>	<b>2016</b>		
				<b>FEBRERO</b>	<b>POA FEBRERO</b>	
<b>PERSONAL POLIGONO INDUSTRIAL CHAULLAYACU</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>0%</b>	<i>Gerente de Proyectos</i>	<b>0%</b>	0.00%	
	<b>XII</b>	<b>0%</b>	<i>Gerente de Proyectos</i>	<b>0%</b>	0.00%	
	<b>XVI</b>	<b>0%</b>	<i>Gerente de Proyectos</i>	<b>0%</b>	0.00%	
	<b>VACACIONES</b>	<b>0%</b>	<i>Gerente de Proyectos</i>	<b>0%</b>	0.00%	
	<b>HORAS EXTRAS</b>	<b>0%</b>	<i>Gerente de Proyectos</i>	<b>0%</b>	0.00%	
	<b>FONDOS DE RESERVA</b>	<b>0%</b>	<i>Gerente de Proyectos</i>	<b>0%</b>	0.00%	
	<b>APORTE PATRONAL</b>	<b>0%</b>	<i>Gerente de Proyectos</i>	<b>0%</b>	0.00%	
	<b>SEGURIDAD Y VIGILANCIA</b>	<b>0%</b>	<i>Gerente de Proyectos</i>	<b>0%</b>	0.00%	
Construccion de Planta de Tratamiento	<i>Estudios de Consultoria (Obras Civiles, Ambientales, electromecanico, electrico)</i>	5%	<i>Gerente de Proyectos</i>	<b>1%</b>	0.05%	
	<i>Elaboracion de TDR</i>	10%	<i>Gerente de Proyectos y Gerente Administrativo</i>	<b>0%</b>	0.00%	
	<i>Lanzamiento de Oferta al Portal de Compras Publicas</i>	10%	<i>Gerente Administrativo</i>	<b>0%</b>	0.00%	
	<i>Proceso de Calificacion de Ofertas</i>	5%	<i>Comisión técnica para calificación</i>	<b>0%</b>	0.00%	
	<i>Proceso de Adjudicacion de Proceso</i>	10%	<i>Gerencia General</i>	<b>0%</b>	0.00%	
	<i>Construccion de Planta de Tratamiento</i>	15%	<i>Gerente de Proyectos</i>	<b>16%</b>	<b>2.40%</b>	
	<i>Fiscalizacion de Planta de Tratamiento</i>	15%	<i>Administrador de Proyectos</i>	<b>17%</b>	<b>2.55%</b>	

N° ENTREGABLES	ACTIVIDADES PARA OBTENER ENTREGABLES	PESO DE ACTIVIDADES PARA OBTENER ENTREGABLES	RESPONSABLE DE LAS ACTIVIDADES PARA OBTENER ENTREGABLES	2016		
				FEBRERO	POA FEBRERO	
Reparacion y mantenimiento de Naves Industriales Existentes en el Poligono Industrial Ecoparque Chaullayacu	Presupuesto y mantenimiento de las Naves Industriales	10%	Presupuesto y mantenimiento de las Naves Industriales	0%	0.00%	
Pago de Obras de Infraestructura Pendientes Construcción de Obras Hidrosanitarias, Muros, Veredas, Bordillos, Pavimento Rigido, ducterías, señalización e impactos Ambiental para el Poligono Industrial Ecoparque Chaullayacu	Pago de Obras de Infraestructura Pendientes Construcción de Obras Hidrosanitarias, Muros, Veredas, Bordillos, Pavimento Rigido, ducterías, señalización e impactos Ambiental para el Poligono Industrial Ecoparque Chaullayacu	10%	Pago de Obras de Infraestructura Pendientes Construcción de Obras Hidrosanitarias, Muros, Veredas, Bordillos, Pavimento Rigido, ducterías, señalización e impactos Ambiental para el Poligono Industrial Ecoparque Chaullayacu	0%	0.00%	
Publicidad Ecocarque Industrial Chaullayacu		10%		0%	0.00%	
CUMPLIMIENTO POA:					5%	