

| PLANIFICACIÓN POLIGONO INDUSTRIAL ECOPARQUE CHAULLAYACU                                                                                                   |                                                                                                                                            |                     |                                                                                                                                            | CUMPLIMIENTO TOTAL DEL POA 2016 |           | 60.03% |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|--------|
| Nº ENTREGABLE                                                                                                                                             | ACTIVIDADES PARA OBTENER ENTREGABLES                                                                                                       | PESO DE ACTIVIDADES | RESPONSABLE DE ACTIVIDADES                                                                                                                 | 2016                            |           |        |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                            |                     |                                                                                                                                            | MARZO                           | POA MARZO |        |
| PERSONAL POLIGONO INDUSTRIAL CHAULLAYACU                                                                                                                  | REMUNERACIONES                                                                                                                             | 0%                  | Gerente de Proyectos                                                                                                                       | 0.00%                           | 0.00%     |        |
|                                                                                                                                                           | XII                                                                                                                                        | 0%                  | Gerente de Proyectos                                                                                                                       | 0.00%                           | 0.00%     |        |
|                                                                                                                                                           | XVI                                                                                                                                        | 0%                  | Gerente de Proyectos                                                                                                                       | 0.00%                           | 0.00%     |        |
|                                                                                                                                                           | VACACIONES                                                                                                                                 | 0%                  | Gerente de Proyectos                                                                                                                       | 0.00%                           | 0.00%     |        |
|                                                                                                                                                           | HORAS EXTRAS                                                                                                                               | 0%                  | Gerente de Proyectos                                                                                                                       | 0.00%                           | 0.00%     |        |
|                                                                                                                                                           | FONDOS DE RESERVA                                                                                                                          | 0%                  | Gerente de Proyectos                                                                                                                       | 0.00%                           | 0.00%     |        |
|                                                                                                                                                           | APORTE PATRONAL                                                                                                                            | 0%                  | Gerente de Proyectos                                                                                                                       | 0.00%                           | 0.00%     |        |
|                                                                                                                                                           | SEGURIDAD Y VIGILANCIA                                                                                                                     | 0%                  | Gerente de Proyectos                                                                                                                       | 0.00%                           | 0.00%     |        |
| Construccion de Planta de Tratamiento                                                                                                                     | Estudios de Consultoria ( Obras Civiles, Ambientales, electromecanico, electrico)                                                          | 5%                  | Gerente de Proyectos                                                                                                                       | 0.00%                           | 0.00%     |        |
|                                                                                                                                                           | Elaboracion de TDR                                                                                                                         | 10%                 | Gerente de Proyectos y Gerente Administrativo                                                                                              | 0.00%                           | 0.00%     |        |
|                                                                                                                                                           | Lanzamiento de Oferta al Portal de Compras Publicas                                                                                        | 10%                 | Gerente Administrativo                                                                                                                     | 0.00%                           | 0.00%     |        |
|                                                                                                                                                           | Proceso de Calificacion de Ofertas                                                                                                         | 5%                  | Comisión técnica para calificación                                                                                                         | 0.00%                           | 0.00%     |        |
|                                                                                                                                                           | Proceso de Adjudicacion de Proceso                                                                                                         | 10%                 | Gerencia General                                                                                                                           | 0.00%                           | 0.00%     |        |
|                                                                                                                                                           | Construccion de Planta de Tratamiento                                                                                                      | 15%                 | Gerente de Proyectos                                                                                                                       | 29.52%                          | 4.43%     |        |
|                                                                                                                                                           | Fiscalizacion de Planta de Tratamiento                                                                                                     | 15%                 | Administrador de Proyectos                                                                                                                 | 30.00%                          | 4.50%     |        |
| Reparacion y mantenimiento de Naves Industriales Existentes en el Poligono Industrial Ecoparque Chaullayacu                                               | Presupuesto y mantenimiento de las Naves Industriales                                                                                      | 10%                 | Presupuesto y mantenimiento de las Naves Industriales                                                                                      | 20.00%                          | 2.00%     |        |
| Pago de Obras de Infraestructura Pendientes Construccion de Obras Hidrosanitarias, Muros, Veredas, Bordillos, Pavimento Rigido, ducterias, señalizacion e | Pago de Obras de Infraestructura Pendientes Construccion de Obras Hidrosanitarias, Muros, Veredas, Bordillos, Pavimento Rigido, ducterias, | 10%                 | Pago de Obras de Infraestructura Pendientes Construccion de Obras Hidrosanitarias, Muros, Veredas, Bordillos, Pavimento Rigido, ducterias, | 0.00%                           | 0.00%     |        |
| Publicidad Ecocarque Industrial Chaullayacu                                                                                                               |                                                                                                                                            | 10%                 |                                                                                                                                            | 0.00%                           | 0.00%     |        |
| CUMPLIMIENTO DEL POA                                                                                                                                      |                                                                                                                                            |                     |                                                                                                                                            | 4.42%                           | 10.93%    |        |