

| Polígono Industrial Ecoparque Chaullayacu | | | | CUMPLIMIENTO TOTAL DEL POA 2016 | 51.48% |
|---|--|--|---|---------------------------------|--------|
| N° ENTREGABLES | ACTIVIDADES PARA OBTENER ENTREGABLES | PESO DE ACTIVIDADES PARA OBTENER ENTREGABLES | RESPONSABLE DE LAS ACTIVIDADES PARA OBTENER ENTREGABLES | 2016 | |
| | | | | MAYO | %POA |
| Construcción de Planta de Tratamiento | Estudios de Consultoría (Obras Civiles, Ambientales, electromecánico, eléctrico) | 5% | Gerente de Proyectos | 30% | 1.50% |
| | Elaboración de TDR | 10% | Gerente de Proyectos y Gerente Administrativo | 37% | 3.71% |
| | Lanzamiento de Oferta al Portal de Compras Públicas | 10% | Gerente Administrativo | 41% | 4.15% |
| | Proceso de Calificación de Ofertas | 5% | Comisión técnica para calificación | 45% | 2.25% |
| | Proceso de Adjudicación de Proceso | 10% | Gerencia General | 45% | 4.50% |
| | Construcción de Planta de Tratamiento | 15% | Gerente de Proyectos | 0% | 0.00% |
| | Fiscalización de Planta de Tratamiento | 15% | Administrador de Proyectos | 0% | 0.00% |
| Reparación y mantenimiento de Naves Industriales Existentes en el Polígono Industrial Ecoparque Chaullayacu | Presupuesto y mantenimiento de las Naves Industriales | 10% | Presupuesto y mantenimiento de las Naves Industriales | 0% | 0.00% |