EDEC | CUENCA I. MUNICIPALIDAD

Polígono Industrial Ecoparque Chaullayacu				CUMPLIMIENTO TOTAL DEL POA 2016											85.24%	
N° ENTREGABLES	ACTIVIDADES PARA OBTENER ENTREGABLES	PESO DE ACTIVIDADES PARA OBTENER ENTREGABLES	RESPONSABLE DE LAS ACTIVIDADES PARA OBTENER ENTREGABLES	2016												
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	TOTAL	%POA
Construccion de Planta de Tratamiento	Estudios de Consultoria (Obras Civiles, Ambientales, electromecanico, electrico)	5%	Gerente de Proyectos	15%	17%	14%	24%	30%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	5.00%
	Elaboracion de TDR	10%	Gerente de Proyectos y Gerente Administrativo	15%	17%	11%	20%	37%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	10.00%
	Lanzamiento de Oferta al Portal de Compras Publicas	10%	Gerente Administrativo	15%	14%	11%	18%	41%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	10.00%
	Proceso de Calificacion de Ofertas	5%	Comisión técnica para calificación	15%	14%	11%	14%	45%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	5.00%
	Proceso de Adjudicacion de Proceso	10%	Gerencia General	15%	14%	11%	14%	45%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	10.00%
	Construccion de Planta de Tratamiento	15%	Gerente de Proyectos	15%	14%	11%	14%	0%	7%	13%	12%	1%	1%	1%	89%	13.37%
	Fiscalizacion de Planta de Tratamiento	15%	Administrador de Proyectos	15%	14%	11%	14%	0%	7%	13%	12%	1%	1%	1%	89%	13.37%
Reparacion y mantenimiento de Naves Industriales Existentes en el Poligono Industrial Ecoparque Chaullayacu	Presupuesto y mantenimiento de las Naves Industriales	3%	Presupuesto y mantenimiento de las Naves Industriales	0%	0%	0%	0%	0%	0%	20%	16%	10%	9%	5%	59%	1.77%
Pago de Obras de Infraestructura Pendientes Construccion de Obras Hidrosanitarias, Muros, Veredas, Bordillos, Pavimento Rigido, ducterias, señalizacion e impactos Ambiental para el Poligono Industrial Ecoparque Chaullayacu	Pago de Obras de Infraestructura Pendientes Construccion de Obras Hidrosanitarias, Muros, Veredas, Bordillos, Pavimento Rigido, ducterias, señalizacion e impactos Ambiental para el Poligono Industrial Ecoparque Chaullayacu	5%	Pago de Obras de Infraestructura Pendientes Construccion de Obras Hidrosanitarias, Muros, Veredas, Bordillos, Pavimento Rigido, ducterias, señalizacion e impactos Ambiental para el Poligono Industrial Ecoparque Chaullayacu	0%	0%	0%	0%	0%	40%	30%	30%	0%	0%	0%	100%	5.00%
Publicidad Ecocarque Industrial Chaullayacu	Elaboración de productos comunicativos (audio y video)	3%	Comunicación	10%	9%	8%	7%	7%	6%	5%	5%	6%	22%	15%	100%	3.00%
	Pautaje con medios de comunicación	3%	Comunicación	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	3.00%
Monitoreos Ambientales	Ejecución de los Monitoreos Ambientales	3%	Servicio	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	10%	14%	8%	55%	86%	2.59%
	Seguimiento de los Monitoreos Ambientales	3%	Técnico Ambiental	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	3.00%
Consultoria de Auditoria Ambiental	Contratación del Servicio de Auditoria	3%	Técnico Ambiental	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	5%	0%	0%	5%	0.15%
	Ejecución de la Auditoria	4%	Servicio	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.00%
	Seguimiento del Plan de Manejo Ambiental	3%	Técnico Ambiental	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.00%

EDEC

cuenca
I. MUNICIPALIDAD