

Portal Regional Artesanal de Cuenca PRAC					AVANCE OBRA FÍSICA	CUMPLIMIENTO TOTAL DEL POA 2016										85.39%
					100%											
N° ENTREGABLES	ACTIVIDADES PARA OBTENER ENTREGABLES	DETALLE	DETALLES ENTREGABLES	PESO DE ACTIVIDADES PARA OBTENER ENTREGABLES	RESPONSABLE DE LAS ACTIVIDADES PARA OBTENER ENTREGABLES	2016										
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	TOTAL	%POA	
OBRA DE INFRAESTRUCTURA	Recubrimiento de la Plaza.			3%	Gerente de Proyectos	80%	9%	8%	1%	0%	1%	0.97%	0.00%	100.00%	3.00%	
	Construcción de Portales.			3%	Gerente de Proyectos	80%	13%	5%	0%	0%	1%	0.55%	0.00%	100.00%	3.00%	
	Recubrimiento con ladrillo visto en la fachada de la obra nueva Huayna Capac.			2%	Gerente de Proyectos	80%	13%	5%	0%	0%	1%	0.74%	0.00%	100.00%	2.00%	
	Restauración de la casa			2%	Gerente de Proyectos	80%	13%	5%	0%	0%	1%	0.88%	0.00%	100.00%	2.00%	
	Acabados de las			2%	Gerente de Proyectos	75%	16%	0%	0%	0%	4%	5.25%	0.00%	100.00%	2.00%	
	Colocación de piso y			2%	Gerente de Proyectos	75%	18%	0%	0%	1%	3%	3.21%	0.00%	100.00%	2.00%	
	Pintura, señalización,			2%	Gerente de Proyectos	75%	18%	6%	0%	0%	1%	0.87%	0.00%	100.00%	2.00%	
	Sistema contra incendios.			2%	Gerente de Proyectos	80%	0%	0%	1%	2%	8%	9.31%	0.00%	100.00%	2.00%	
Sistema de ventilación			2%	Gerente de Proyectos	87%	9%	3%	0%	0%	0%	0.58%	0.00%	100.00%	2.00%		
INSTALACION DE GAS	INSTALACION BOMBONAS			2.00%	Gerente de Proyectos	0.75	0.2125	0.01875	0	0	0%	1.41%	0.00%	100.00%	2.00%	
	Proceso de compra mediante infima cuantía.			0.25%	Gerente de Proyectos	0	0.5	0	0	0	0%	50.00%	0.00%	100.00%	0.25%	
	Colocación de tuberías			0.25%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	100.00%	0.00%	100.00%	0.25%	
	Tendido de los Ductos			0.25%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	100.00%	0.00%	100.00%	0.25%	
	Instalación de medidores por cada local.			0.25%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	100.00%	0.00%	100.00%	0.25%	
	PERMISOS			0.25%	Gerente de Proyectos	0	0	0.6	0	0	10%	30.00%	0.00%	100.00%	0.25%	
	Solicitar al proveedor permisos para ARCH			0.25%	Gerente de Proyectos	0	0	0.6	0	0	10%	30.00%	0.00%	100.00%	0.25%	
	Solicitar inspección y permisos por parte de			0.25%	Gerente de Proyectos	0	0	0.6	0	0	10%	30.00%	0.00%	100.00%	0.25%	
Llevar acabo el proceso.			0.25%	Gerente de Proyectos	0	0	0.6	0	0	10%	30.00%	0.00%	100.00%	0.25%		

PARQUEADERO (CONTRATACION)	GENERAR LA NECESIDAD			0.25%	Gerente de Proyectos	0	0	0.35	0	0	16%	48.75%	0.00%	100.00%	0.25%
	HACER LOS PLIEGOS (TDR'S O ESPECIFICACIONES TECNICAS)			0.25%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	100.00%	0.00%	100.00%	0.25%
	Entrega de pliegos por parte de contratista			0.25%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	100.00%	0.00%	100.00%	0.25%
	Revisión técnica por parte de la EMOV			0.25%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	100.00%	0.00%	100.00%	0.25%
	Revisión jurídica por parte de la EMOV			0.25%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	100.00%	0.00%	100.00%	0.25%
	APROBAR LOS PLIEGOS			0.25%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	100.00%	0.00%	100.00%	0.25%
	LANZAMIENTO DEL PROCESO/INVITACION DIRECTA/PÚBLICO			0.25%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	100.00%	0.00%	100.00%	0.25%
	RECEPCIÓN DE OFERTAS			0.25%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	100.00%	0.00%	100.00%	0.25%
	CONVALIDAR ERRORES			0.25%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	100.00%	0.00%	100.00%	0.25%
	CALIFICACIÓN DE OFERTAS			0.25%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	100.00%	0.00%	100.00%	0.25%
	NEGOCIACION			0.25%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	100.00%	0.00%	100.00%	0.25%
	ADJUDICAR PROCESO			0.25%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	100.00%	0.00%	100.00%	0.25%
	EJECUCIÓN DEL CONTRATO			0.25%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	100.00%	0.00%	100.00%	0.25%
APROBACIÓN POR PARTE DE GERENCIA DE LA CONVOCATORIA.			0.25%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	100.00%	0.00%	100.00%	0.25%	

LLAMAMIENTO A LOS ARTESANOS	ADQUISICIÓN DE LOS ESTANTES (20).		0.50%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0	0%	100.00%	0.00%	100.00%	0.50%
	SOLICITAR ESPACIO A DIRECCIÓN DE CULTURA		0.50%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0	0%	100.00%	0.00%	100.00%	0.50%
	SOLICITAR PASANTES (3)		0.50%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0	0%	90.00%	10.00%	100.00%	0.50%
	SACAR COPIAS DE FICHAS.		0.50%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0	0%	100.00%	0.00%	100.00%	0.50%
	CAPACITAR PASANTES (BASE DE DATOS)		0.50%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0	0%	90.00%	10.00%	100.00%	0.50%
	DIFUSIÓN DEL PROCESO ( REDES SOCIALES, PRENSA, RADIO)		0.50%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0	0%	100.00%	0.00%	100.00%	0.50%
	RECEPCIÓN DE CANDIDATOS		0.50%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0	0%	75.00%	6.25%	81.25%	0.41%
	CONFORMACIÓN DEL COMITÉ CURADOR.		0.50%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0	0%	75.00%	6.25%	81.25%	0.41%
	REUNIÓN CON EL COMITÉ		0.50%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0	0%	80.00%	5.00%	85.00%	0.43%
	PROCESO DE CURADURIA		0.50%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0	0%	80.00%	5.00%	85.00%	0.43%
	ENTREGA DE RESULTADOS A LOS PARTICIPANTES (MEDIANTE OFICIO) Y		0.50%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0	0%	80.00%	5.00%	85.00%	0.43%
	REUNIÓN CON LOS CANDIDATOS SELECCIONADOS.		0.50%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0	0%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PUBLICIDAD	SOLICITAR PERMISOS EN AREAS HISTORICAS.		0.50%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0	0%	100.00%	0.00%	100.00%	0.50%
	COTIZACIÓN ESPACIOS PUBLICITARIOS EN PARQUEADEROS DE LA CIUDAD.		0.50%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0	0%	100.00%	0.00%	100.00%	0.50%
	GENERAR LA NECESIDAD		0.50%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0	0%	100.00%	0.00%	100.00%	0.50%
	HACER LOS PLIEGOS		0.50%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0	0%	100.00%	0.00%	100.00%	0.50%
	APROBAR LOS PLIEGOS		0.50%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0	0%	90.00%	10.00%	100.00%	0.50%
	LANZAMIENTO DEL PROCESO/INVITACION DIRECTA/PÚBLICO		0.50%	Comunicación	0	0	0	0	0	0	0%	85.00%	8.25%	93.25%	0.47%
	DIFUSIÓN E IFORMACIÓN DEL PROYECTO		0.50%	Comunicación	0	0	0	0	0	20%	20%	80.00%	0.00%	100.00%	0.50%
	CONVOCATORIA A ARTESANOS		0.50%	Comunicación	0	0	0	0	0	0%	20.00%	0.00%	20.00%	0.10%	
	PUBLICIDAD EN REDES		0.50%	Comunicación	0	0	0	0	0	20%	20%	48.00%	16.00%	84.00%	0.42%
	IMAGEN Y SEÑALÉTICA		0.50%	Comunicación	0	0	0	0	0	20%	20%	80.00%	0.00%	100.00%	0.50%
	INAUGURACIÓN PRAC		0.50%	Comunicación	0	0	0	0	0	0%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
PUBLICIDAD DE EVENTOS		0.50%	Comunicación	0	0	0	0	0	0%	30.00%	0.00%	30.00%	0.15%		

SEGUIMIENTOS AMBIENTALES	INFORME AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO PARA EL BANCO DEL ESTADO		2.00%	Técnico Ambiental	0	0	0	0	0	0%	100.00%	0.00%	100.00%	2.00%
LOCALES BANCARIOS	COTIZAR		0.20%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	100.00%	0.00%	100.00%	0.20%
	SELECCIONAR LA MEJOR OPCIÓN		0.50%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	100.00%	0.00%	100.00%	0.50%
LOCAL BANCARIO	GENERAR LA NECESIDAD		0.50%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	100.00%	0.00%	100.00%	0.50%
	HACER LOS PLIEGOS		0.50%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	100.00%	0.00%	100.00%	0.50%
	APROBAR LOS PLIEGOS		0.50%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	100.00%	0.00%	100.00%	0.50%
	LANZAMIENTO DEL PROCESO/INVITACION DIRECTA/PÚBLICO GENERAL		0.50%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	100.00%	0.00%	100.00%	0.50%
	RECEPCIÓN DE OFERTAS		0.50%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	90.00%	0.00%	90.00%	0.45%
	CONVALIDAR ERRORES		0.50%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	CALIFICACIÓN DE OFERTAS		0.50%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	NEGOCIACIÓN		0.50%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	ADJUDICAR PROCESO		0.50%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	EJECUCIÓN DEL CONTRATO		0.50%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	INICIAR PROCESO DE COMPRA		0.50%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	100.00%	0.00%	100.00%	0.50%

SEÑAL ETICA	SACAR COTIZACIONES (3)		0.20%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	100.00%	0.00%	100.00%	0.20%
	COLOCAR SEÑALÉTICA		0.50%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	100.00%	0.00%	100.00%	0.50%
	CAMARAS DE SEGURIDAD		0.50%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	100.00%	0.00%	100.00%	0.50%
	SEGURIDAD		0.50%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	100.00%	0.00%	100.00%	0.50%
	LIMPIEZA		0.50%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	100.00%	0.00%	100.00%	0.50%
	DIVISIONES DE OFICINAS		0.50%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	100.00%	0.00%	100.00%	0.50%
JARDINERIA	OFICIO EMAC		0.50%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	100.00%	0.00%	100.00%	0.50%
	SOLICITUD DE PLANTAS		0.50%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	100.00%	0.00%	100.00%	0.50%
	FISCALIZACION DEL TIPO DE VEGETACION A PLANTAR		0.50%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	100.00%	0.00%	100.00%	0.50%
	EN CASO DE NO PODER EMAC, CONTRATACIÓN DE JARDINERO MEDIANTE INFIMA CUANTIA		0.50%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	100.00%	0.00%	100.00%	0.50%
MOBILIARIO DE LA PLAZA	DISEÑO DE MOBILIARIO		0.50%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	100.00%	0.00%	100.00%	0.50%
	DETERMINACIÓN DEL MOBILIARIO DEFINITIVO		0.50%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	100.00%	0.00%	100.00%	0.50%
	PROCESO		0.50%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	100.00%	0.00%	100.00%	0.50%
	COTIZAR		0.20%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	100.00%	0.00%	100.00%	0.20%
	INNOVA		0.50%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	100.00%	0.00%	100.00%	0.50%
	OTRAS ENTIDADES		0.50%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	100.00%	0.00%	100.00%	0.50%
	SELECCIONAR LA MEJOR OPCIÓN		0.50%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	100.00%	0.00%	100.00%	0.50%
	CONTRATACIÓN		0.50%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	100.00%	0.00%	100.00%	0.50%
	INICIO DEL PROCESO		0.50%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	80.00%	12.00%	92.00%	0.46%

LOCAL COMERCIAL	GENERAR LA NECESIDAD		0.25%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	75.00%	15.00%	90.00%	0.23%
	HACER LOS PLIEGOS		0.25%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	100.00%	0.00%	100.00%	0.25%
	APROBAR LOS PLIEGOS		0.25%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	100.00%	0.00%	100.00%	0.25%
	LANZAMIENTO DEL PROCESO/INVITACION DIRECTA/PÚBLICO GENERAL		0.25%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	85.00%	3.75%	88.75%	0.22%
	RECEPCIÓN DE OFERTAS		0.25%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	85.00%	3.75%	88.75%	0.22%
	CONVALIDAR ERRORES		0.25%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	10.00%	22.50%	32.50%	0.08%
	CALIFICACIÓN DE OFERTAS		0.25%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	10.00%	22.50%	32.50%	0.08%
	NEGOCIACIÓN		0.25%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	10.00%	22.50%	32.50%	0.08%
	ADJUDICAR PROCESO		0.25%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	10.00%	22.50%	32.50%	0.08%
	EJECUCIÓN DEL		0.25%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
RESTAURANTE	GENERAR LA NECESIDAD		0.25%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	0.00%	100.00%	100.00%	0.25%
	HACER LOS PLIEGOS		0.25%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	100.00%	0.00%	100.00%	0.25%
	APROBAR LOS PLIEGOS		0.25%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	100.00%	0.00%	100.00%	0.25%
	LANZAMIENTO DEL PROCESO/INVITACION DIRECTA/PÚBLICO GENERAL		0.25%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	75.00%	6.25%	81.25%	0.20%
	RECEPCIÓN DE OFERTAS		0.25%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	60.00%	10.00%	70.00%	0.18%
	CONVALIDAR ERRORES		0.25%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	10.00%	22.50%	32.50%	0.08%
	CALIFICACIÓN DE OFERTAS		0.25%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	10.00%	22.50%	32.50%	0.08%
	AUDIENCIA		0.25%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	10.00%	22.50%	32.50%	0.08%
	ADJUDICAR PROCESO		0.25%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	10.00%	22.50%	32.50%	0.08%
	EJECUCIÓN DEL CONTRATO		0.25%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

CAFETERÍA	GENERAR LA NECESIDAD		0.25%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	100.00%	0.00%	100.00%	0.25%
	HACER LOS PLIEGOS (TDR'S)		0.25%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	70.00%	30.00%	100.00%	0.25%
	APROBAR LOS PLIEGOS		0.25%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	100.00%	0.00%	100.00%	0.25%
	LANZAMIENTO DEL PROCESO/INVITACION DIRECTA/PÚBLICO GENERAL		0.25%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	80.00%	5.00%	85.00%	0.21%
	RECEPCIÓN DE OFERTAS		0.25%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	65.00%	8.75%	73.75%	0.18%
	CONVALIDAR ERRORES		0.25%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	10.00%	22.50%	32.50%	0.08%
	CALIFICACIÓN DE OFERTAS		0.25%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	10.00%	22.50%	32.50%	0.08%
	NEGOCIACIÓN		0.25%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	10.00%	22.50%	32.50%	0.08%
	ADJUDICAR PROCESO		0.25%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	10.00%	22.50%	32.50%	0.08%
	EJECUCIÓN DEL CONTRATO		0.25%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
OFICINA	GENERAR LA NECESIDAD		0.50%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	100.00%	0.00%	100.00%	0.50%
	HACER LOS PLIEGOS (TDR'S)		0.50%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	80.00%	20.00%	100.00%	0.50%
	APROBAR LOS PLIEGOS		0.50%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	100.00%	0.00%	100.00%	0.50%
	LANZAMIENTO DEL PROCESO/INVITACION DIRECTA/PÚBLICO GENERAL		0.50%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	80.00%	5.00%	85.00%	0.43%
	RECEPCIÓN DE OFERTAS		0.50%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	10.00%	22.50%	32.50%	0.16%
	CONVALIDAR ERRORES		0.50%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	10.00%	22.50%	32.50%	0.16%
	CALIFICACIÓN DE OFERTAS		0.50%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	10.00%	22.50%	32.50%	0.16%
	NEGOCIACIÓN		0.50%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	10.00%	22.50%	32.50%	0.16%
	ADJUDICAR PROCESO		0.50%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	10.00%	22.50%	32.50%	0.16%
	EJECUCIÓN DEL CONTRATO		0.50%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

**FERIAS**

<i>Hola Gente, Festival de Gastronomía y Objetos con Diseño por Semana Santa</i>	<i>Selección de Participantes</i>	<i>Análisis de la Base de Datos</i>	0.50%	<i>Gerente de Proyectos</i>	0	0	0	0	0	0%	100.00%	0.00%	100.00%	0.50%
		<i>Convocatoria</i>	0.50%	<i>Gerente de Proyectos</i>	0	0.75	0.25	0	0	0%	0.00%	0.00%	100.00%	0.50%
		<i>Reuniones Informativas a los participantes</i>	0.50%	<i>Gerente de Proyectos</i>	0	0.75	0.25	0	0	0%	0.00%	0.00%	100.00%	0.50%
	<i>Logística</i>	<i>Definición del Local para la Feria</i>	0.50%	<i>Gerente de Proyectos</i>	0	0.75	0.25	0	0	0%	0.00%	0.00%	100.00%	0.50%
		<i>Contratación de Carpas, mesas, sillas</i>	0.50%	<i>Gerente de Proyectos</i>	0	0.75	0.25	0	0	0%	0.00%	0.00%	100.00%	0.50%
		<i>Plan de contingencia</i>	0.50%	<i>Gerente de Proyectos</i>	0	1	0	0	0	0%	0.00%	0.00%	100.00%	0.50%
		<i>Seguridad</i>	0.50%	<i>Gerente de Proyectos</i>	0	0.75	0.25	0	0	0%	0.00%	0.00%	100.00%	0.50%
		<i>Limpieza</i>	0.50%	<i>Gerente de Proyectos</i>	0	0.75	0.25	0	0	0%	0.00%	0.00%	100.00%	0.50%
		<i>Promoción</i>	0.50%	<i>Gerente de Proyectos</i>	0	0.75	0.25	0	0	0%	0.00%	0.00%	100.00%	0.50%
		<i>Iluminación y tomas eléctricas</i>	0.50%	<i>Gerente de Proyectos</i>	0	0.75	0.25	0	0	0%	0.00%	0.00%	100.00%	0.50%
<i>Hola Gente Arte y Artesanías EDEC EP Abril 2016</i>	<i>Selección de Participantes</i>	<i>Análisis de la Base de Datos</i>	0.50%	<i>Gerente de Proyectos</i>	0	0.75	0.25	0	0	0%	0.00%	0.00%	100.00%	0.50%
		<i>Convocatoria</i>	0.50%	<i>Gerente de Proyectos</i>	0	0	0	1	0	0%	0.00%	0.00%	100.00%	0.50%
		<i>Reuniones Informativas a los participantes</i>	0.50%	<i>Gerente de Proyectos</i>	0	0	0	1	0	0%	0.00%	0.00%	100.00%	0.50%
	<i>Logística</i>	<i>Definición del Local para la Feria</i>	0.50%	<i>Gerente de Proyectos</i>	0	0	0	1	0	0%	0.00%	0.00%	100.00%	0.50%
		<i>Contratación de Carpas, mesas, sillas</i>	0.50%	<i>Gerente de Proyectos</i>	0	0	0	0.87	0.039	0%	9.10%	0.00%	100.00%	0.50%
		<i>Plan de contingencia</i>	0.50%	<i>Gerente de Proyectos</i>	0	0	0	1	0	0%	0.00%	0.00%	100.00%	0.50%
		<i>Seguridad</i>	0.50%	<i>Gerente de Proyectos</i>	0	0	0	1	0	0%	0.00%	0.00%	100.00%	0.50%
		<i>Limpieza</i>	0.50%	<i>Gerente de Proyectos</i>	0	0	0	1	0	0%	0.00%	0.00%	100.00%	0.50%
		<i>Promoción</i>	0.50%	<i>Gerente de Proyectos</i>	0	0	0	1	0	0%	0.00%	0.00%	100.00%	0.50%
		<i>Iluminación y tomas eléctricas</i>	0.50%	<i>Gerente de Proyectos</i>	0	0	0	1	0	0%	0.00%	0.00%	100.00%	0.50%

Démonos Una Vuelta a la Feria por el día de la Madre	Selección de Participantes	Análisis de la Base de Datos	0.50%	Gerente de Proyectos	0	0	0	1	0	0%	0.00%	0.00%	100.00%	0.50%
		Convocatoria	0.50%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0.6	40%	0.00%	0.00%	100.00%	0.50%
	Logística	Definición del Local para la Feria	0.50%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0.62	38%	0.00%	0.00%	100.00%	0.50%
		Contratación de Carpas, mesas, sillas	0.50%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0.65	35%	0.00%	0.00%	100.00%	0.50%
		Plan de contingencia	0.50%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0.65	35%	0.00%	0.00%	100.00%	0.50%
		Seguridad	0.50%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0.54	46%	0.00%	0.00%	100.00%	0.50%
		Limpieza	0.50%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0.55	45%	0.00%	0.00%	100.00%	0.50%
		Promoción	0.50%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0.45	55%	0.00%	0.00%	100.00%	0.50%
Iluminación y tomas eléctricas	0.50%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0.55	45%	0.00%	0.00%	100.00%	0.50%		
Démonos una Vuelta a la Feria por el día del Niño	Selección de Participantes	Análisis de la Base de Datos	0.50%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0.35	65%	0.00%	0.00%	100.00%	0.50%
		Convocatoria	0.50%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	100.00%	0.00%	100.00%	0.50%
	Logística	Definición del Local para la Feria	0.50%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	100.00%	0.00%	100.00%	0.50%
		Contratación de Carpas, mesas, sillas	0.50%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	100.00%	0.00%	100.00%	0.50%
		Plan de contingencia	0.50%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	100.00%	0.00%	100.00%	0.50%
		Seguridad	0.50%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	100.00%	0.00%	100.00%	0.50%
		Limpieza	0.50%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	100.00%	0.00%	100.00%	0.50%
		Promoción	0.50%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	100.00%	0.00%	100.00%	0.50%
Iluminación y tomas eléctricas	0.50%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	100.00%	0.00%	100.00%	0.50%		

Démonos una Vuelta a la Feria por el día del Padre	Selección de Participantes	Análisis de la Base de Datos	0.50%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	100.00%	0.00%	100.00%	0.50%
		Convocatoria	0.50%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	100.00%	0.00%	100.00%	0.50%
		Reuniones Informativas a los participantes	0.50%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	100.00%	0.00%	100.00%	0.50%
	Logística	Definición del Local para la Feria	0.50%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	100.00%	0.00%	100.00%	0.50%
		Contratación de Carpas, mesas, sillas	0.50%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	100.00%	0.00%	100.00%	0.50%
		Plan de contingencia	0.50%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	100.00%	0.00%	100.00%	0.50%
		Seguridad	0.50%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	100.00%	0.00%	100.00%	0.50%
		Limpieza	0.50%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	100.00%	0.00%	100.00%	0.50%
Promoción	0.50%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	100.00%	0.00%	100.00%	0.50%		
Iluminación y tomas eléctricas	0.50%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	100.00%	0.00%	100.00%	0.50%		
Feria de apoyo a los afectados del Tranvia (Agosto)	Selección de Participantes	Análisis de la Base de Datos	0.50%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	100.00%	0.00%	100.00%	0.50%
		Convocatoria	0.20%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	0.00%	100.00%	100.00%	0.20%
		Reuniones Informativas a los participantes	0.20%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	0.00%	100.00%	100.00%	0.20%
	Logística	Definición del Local para la Feria	0.20%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	0.00%	100.00%	100.00%	0.20%
		Contratación de Carpas, mesas, sillas	0.20%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	0.00%	100.00%	100.00%	0.20%
		Plan de contingencia	0.20%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	0.00%	100.00%	100.00%	0.20%
		Seguridad	0.20%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	0.00%	100.00%	100.00%	0.20%
		Limpieza	0.20%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	0.00%	100.00%	100.00%	0.20%
Promoción	0.20%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	0.00%	100.00%	100.00%	0.20%		
Iluminación y tomas eléctricas	0.20%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	0.00%	100.00%	100.00%	0.20%		

Feria en EL VECINO	Selección de Participantes	Análisis de la Base de Datos	0.20%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	0.00%	100.00%	100.00%	0.20%	
		Convocatoria	0.20%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
		Reuniones Informativas a los participantes	0.20%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	Logística	Definición del Local para la Feria	0.20%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
		Contratación de Carpas, mesas, sillas	0.20%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
		Plan de contingencia	0.20%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
		Seguridad	0.20%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
		Limpieza	0.20%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
		Promoción	0.20%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
		Iluminación y tomas eléctricas	0.20%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Feria Hola Gente Portal Artesanal Cuenca Evento Inaugural	Selección de Participantes	Análisis de la Base de Datos	0.20%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
		Convocatoria	0.20%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
		Reuniones Informativas a los participantes	0.20%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
	Logística	Definición del Local para la Feria	0.20%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
		Contratación de Carpas, mesas, sillas	0.20%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
		Plan de contingencia	0.20%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
		Seguridad	0.20%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
		Limpieza	0.20%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
		Promoción	0.20%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
		Iluminación y tomas eléctricas	0.20%	Gerente de Proyectos	0	0	0	0	0	0%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%