

RESUMEN CUMPLIMIENTO DEL POA 2015 DE LA EDEC EP CON CORTE AL 31 DE AGOSTO 2015

PROYECTO	Programado hasta Agosto 2015	Avance Ejecutado a Agosto 2015	Cumplimiento POA HASTA Agosto 2015	Observaciones
ECOPARQUE INDUSTRIAL CHAULLAYACU/edec	75%	57%	76%	Desarrollandose
PORTAL REGIONAL DE ARTESANÍAS DE CUENCA	80%	83%	104%	El cumplimiento es superior debido a que la EDEC EP ha utilizado recursos propios con el fin de que la obra no se detenga (\$ 150.000,00), mientras se obtienen los recursos del credito complementario con el bede, adicionalmente existen rubros que se ejecutaron en 2014 , pero por un error conceptual se cargaron al poa 2015
INNOVACENTRO DE LA MADERA	67%	30%	45%	Desarrollandose
BOLSA DE EMPLEO	60%	15%	25%	Por definir la adquisición del Software, y la contratacion del responsable de Recurso Humanos
APL-AGLOMERAADOS PRODUCTIVOS LOCALES PARA LOS SECTORES DE CONFECCION DE	60%	0%	0%	No se va a ejecutar debido a falta de presupuesto, dicha actividad se desarrollará en ejercicios económicos futuros
AGLOMERACIONES PRODUCTIVAS LOCALES PARA EL SECTOR DE ELECTRONICA (APL-ELECTRONICA)	60%	0%	0%	No se va a ejecutar debido a falta de presupuesto, dicha actividad se desarrollará en ejercicios económicos futuros
DESARROLLO MICROFRANQUICIAS	65%	10%	15%	No se va a ejecutar debido a falta de presupuesto, dicha actividad se desarrollará en ejercicios económicos futuros
INFORMALES	65%	20%	31%	No se va a ejecutar debido a falta de presupuesto, dicha actividad se desarrollará en ejercicios económicos futuros
EMPRENDIMIENTOS	65%	25%	38%	Desarrollandose, existe retraso debido a que no se contaba con el técnico en emprendimientos contratado en el mes de julio 2015
Cumplimietno General del POA	66%	27%	37%	

Alfredo Vega
Gerente Administrativo Financiero

Miguel Escudero
Gerente General

